

**Werkzaamheden renovatie veld 1
(27 maart t/m 8 mei)**

Uitvoeren Klic melding
Inrichten werkterrein incl. aanbrengen rijplatenbaan + bebording
Opnemen en in depot plaatsen doelen
Opnemen en afvoeren hoekvlaggen
Opnemen leunhekwerk dubbelstaafmat
Opnemen en afvoeren kunstgras toplaag incl. foam laag
Aanbrengen koppeldrain
Aanvullen sporttechnische laag
Aanpassen betonverharding dugouts
Nalopen en indien nodig herstellen tegelwerk rondom
Doorsteken drainage
Profileren en keuring klaar maken sporttechnische laag
Keuring sporttechnische laag
Verleggen kunstgrastoplaag
Nadenkeuring
Zandinfill keuring
Terug plaatsen hekwerk
Aanbrengen veld inrichting
Opruimen werkterrein en eindkeuring